

Ponte Pirituba-Lapa

Obras avançam com previsão de início do alargamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães para julho

Desde a retomada das obras da Ponte Pirituba-Lapa, anunciada em janeiro deste ano, moradores da região têm expressado dúvidas sobre o progresso da construção, já que não observam atividades aparentes no local.

No entanto, as obras estão dentro da previsão e estão sendo realizados trabalhos nos canteiros dos dois lados da futura ponte.

A partir de julho, as obras do viário, que serão mais visíveis à população, começam na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no lado de Pirituba. Esta etapa incluirá o alargamento da via até o antigo cemitério, próximo ao empreendimento Grand Reserva Paulista, da MRV.

No lado da Lapa, a avenida também passará por melhorias significativas, incluindo uma passagem sob a Linha 8-Diamante com duas faixas para veículos e uma faixa de ônibus em cada sentido.

Investimento e prazos

O contrato inicial das obras, orçado em R\$ 209.514.546,52,



Tanto do lado de Pirituba, quanto da Lapa as obras já haviam começado e agora retomaram em seus canteiros de obras



Canteiro de obra na alça de acesso na Marginal Tietê e a partir de julho a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães será alargada

foi reajustado para R\$ 367.108.245,69 devido a atualizações e correção monetária. Até agora, 18% do prazo total de 39 meses estipulado para a execução do projeto, foi cumprido. A previsão é que a Ligação Viária Pirituba-Lapa esteja concluída até dezembro de 2026.

As obras são um marco importante para melhorar

a mobilidade urbana entre Pirituba e Lapa, facilitando o trânsito e trazendo benefícios para os moradores das regiões envolvidas.

Confira o cronograma da obra:

1. Etapa 1: Alça/Desvio - Lapa: Esta fase está em execução, incluindo a demolição

das instalações do antigo Clube Nacional e a limpeza e terraplanagem do lado Lapa, além do início da rede de drenagem.

2. Etapa 2: Adequações na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães:

- Lapa: Adequações em execução até a passagem inferior.
- Pirituba: Adequações previstas para iniciar em julho de 2024.

•Viário (Binário) - Pirituba: início previsto para setembro de 2024.

3. Etapa 3: Construção da Ponte: Previsão para começar em outubro de 2024.

4. Etapa 4: Passagem Inferior sob a Linha 8-Diamante: início previsto para janeiro de 2025.



A Nova Leão XIII traz o melhor buffet de café da manhã na Zona Norte! Aceita todos os cartões. Conta com estacionamento e manobristas. Venham conhecer as unidades da Leão XIII!

Temos: café da manhã, almoço, lanches, pães, doces, salgados, tortas, pizzas, etc...



Ficou mais fácil!
Baixe o app Leão XIII e faça seu pedido!

Procure Padaria Leão XIII



www.paesdocesleaoxiii.com.br

Unidade 1

R. Soror Angélica, 449
Jd. São Bento

@padarialeaoxiii

Disk Entrega
Leão XIII

11 2256-8300

11 94013-7493



Unidade 2

R. Dr. César Castiglioni Jr., 164
Casa Verde

@novapadarialeaoxiii

Disk Entrega
Leão XIII

11 4328-0848 / 11 4328-0858

11 4328-0868 / 11 4328-0878

